

«Затверджено»  
Директор  
Вознесенського геріатричного п-ту



В.П. Кісіль

«Затверджено»  
Директор  
ПП «МОНТАЖ-ТЕХНОЛОГІЯ»



В.В. Ващук

Календарний графік на виконання робіт по об'єкту:  
"Поточний ремонт системи опалення, гарячого та холодного водопостачання"

№ п/п	Найменування робіт	Срок		07.17							08.17							09.17		
		Початок	Закінч.	чт	пт	сб	нд	пн	вт	ср	чт	пт	сб	нд	пн	вт	ср	чт	пт	сб
				13 липня 2017 р.	18 липня 2017 р.	23 липня 2017 р.	28 липня 2017 р.	2 серпня 2017 р.	7 серпня 2017 р.	12 серпня 2017 р.	17 серпня 2017 р.	22 серпня 2017 р.	27 серпня 2017 р.	1 вересня 2017 р.	6 вересня 2017 р.	11 вересня 2017 р.	16 вересня 2017 р.			
1	Початок робіт	18.07.2017																		
2	Загальнобудівельні роботи	18.07.2017	23.09.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Розробка ґрунту	18.07.2017	23.07.2017	0	0															
4	демонтаж плит перекриття лотків	19.07.2017	20.07.2017																	
5	демонтаж трубопроводів	21.07.2017	24.07.2017			0														
6	Встановлення перекриття лотків	11.09.2017	13.09.2017																0	
7	Засипка траншеї	13.09.2017	17.09.2017																	0
8	Сантехнічні роботи	21.07.2017	11.09.2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Поставка матеріалів	21.07.2017	27.07.2017																	
10	Прокладання трубопроводів в непроходному каналі Д63	25.07.2017	27.07.2017																	
11	Прокладання трубопроводів в непроходному каналі Д40	27.07.2017	09.08.2017				0	0	0											
12	Прокладання трубопроводів в непроходному каналі Д90	10.08.2017	21.08.2017							0	0									
13	Прокладання трубопроводів в непроходному каналі Д110	22.08.2017	22.08.2017									0								
14	Установка П-обр. компенсаторів Д40-110	22.08.2017	24.08.2017										0							
15	Установка запірної арматури	24.08.2017	28.08.2017											0						
16	Ізоляція трубопроводів	28.08.2017	11.09.2017															0	0	0
17	Закінчення робіт		11.09.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

УЗГОДЖЕНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.